

2020年下半年装配式建筑应用项目信息

序号	城市	项目名称	项目地址	施工单位	结构类型	应用构件	应用面积	装配率/适用计算标准	供货情况	备注
1	武汉市	中建深港新城	武汉市新洲区阳逻开发区淘金山路余集	中建三局一公司	PC 结构	预制外墙、内墙、隔板、叠合板、空调板、PCF板、楼梯、阳台、叠合梁	8 万 m ²	50%/国标	15125m ³ / 15125m ³	
2		中建三局一公司培训楼	武汉市东西湖区东吴大道特1号	中建科技	PC 结构	外墙、内墙、叠合板、楼梯、叠合梁、女儿墙	0.12 万 m ²	50%/国标	614m ³ / 614m ³	
3		武汉华润长动项目	武汉市洪山区关山大道与珞喻路交汇处	中建五局三公司	PC 结构	预制梁、楼梯、叠合板、空调板	1.1 万 m ²	50%/国标	519m ³ / 519m ³	
4		吴家山变电站	武汉市东西湖区吴北路179号	中建三局一公司	PC 结构	预制梁、柱、外挂板、叠合板	0.34 万 m ²	50%/国标	610m ³ / 610m ³	
5		同心花苑四期及幼儿园	武汉市东西湖区革新大道	中建三局一公司	PC 结构	预制外墙、隔板、阳台、空调板、楼梯	9.73 万 m ²	50%/国标	7563m ³ / 7563m ³	
6		中建大公馆	武汉市洪山区关山大道与南湖大道交汇处	中建三局一公司	PC 结构	预制楼梯	3 万 m ²	50%/国标	240m ³ / 240m ³	
7		沿海赛洛城五期C、D地块	武汉市东西湖区沿海赛洛城	中建三局一公司	PC 结构	预制外墙、内墙、隔板、PCF板、叠合板、空调板、阳台、楼梯	5.26 万 m ²	50%/国标	12000m ³ / 12000m ³	
8		中法新天还建社区413#楼	武汉市蔡甸区汉阳大街新天小区旁	中建三局三公司	PC 结构	预制外墙、隔板、阳台、空调板、楼梯	0.44 万 m ²	50%/国标	613m ³ / 613m ³	
9		碧桂园生态城东镜项目	武汉市洪山区东湖高新区花城大道以北花山大道以东	龙越建筑、武汉合力建设	PC 结构	预制外墙、内墙、楼梯、阳台、隔板、框架柱、空调板、花池样板	11 万 m ²	50%/国标	10817m ³ / 13018m ³	

10	武汉市	东湖锦城	武汉市洪山区光谷一路与湖口二路交汇处	中建三局二公司	PC 结构	预制外墙、内墙、飘窗、楼梯、阳台、隔板、PCF 板、叠合板	26 万 m ²	50%/国标	3199m ³ / 3199m ³	
11		壹品澜郡项目	武汉市黄陂区环后湖北路与临空东街交汇处	中建三局绿投公司总承包事业部	PC 结构	预制外墙、楼梯、阳台、装饰板、空调板	19.81 万 m ²	50%/国标	10000m ³ / 10000m ³	
12		壹品新苑项目	武汉市新洲区阳逻开发区淘金山路余集	中建三局总承包公司	PC 结构	外墙、空调板、阳台、隔板	17.5 万 m ²	50%/国标	4000m ³ / 4000m ³	
13		高科创新产业园项目	武汉市高新区未来科技城高新大道以北	中建三局三公司	PC 结构	外墙、内墙、叠合板、楼梯	5 万 m ²	50%/国标	4536m ³ / 4536m ³	
14		智慧生态城人才公寓	武汉经济技术开发区智慧生产城管理中心	中建三局集团有限公司	PC 结构	外墙、内墙、轻质隔墙、楼梯	1.76 万 m ²	66%/国标	1654m ³ / 1654m ³	
15		经开通航社区	武汉市洪山区兴城大道与通江二路交汇处	中建三局集团有限公司	PC 结构	预制外墙板、预制飘窗、预制楼梯	1.63 万 m ²	50%/国标	661m ³ / 661m ³	
16		特警大汉阳驻勤基地	武汉市武汉经济开发区汉南三中	中建三局一公司	PC 结构	外墙外挂板、叠合板、叠合梁、预制框架柱	0.38 万 m ²	55%/国标	1844.24m ³ / 1844.24m ³	
17		中建壹品澜荟项目	武汉市东西湖区环湖路与银柏路交叉口西北侧	中建三局集团有限公司	PC 结构	PC 预制实心外墙板、PC 预制阳台、PC 预制楼梯、PC 预制叠合楼板、PC 预制空调板	6.27 万 m ²	50%/国标	6474m ³ / 6474m ³	
18		中建壹品澜庭（二、三期）项目	武汉市经济开发区经开大道四海湾智慧生态城	中建三局集团有限公司	PC 结构	PC 预制实心外墙板、PC 预制阳台、PC 预制楼梯、PC 预制叠合楼板、PC 预制空调板、PC 预制叠合梁、PC 预制隔板	14.61 万 m ²	50%/国标	7970m ³ / 20466m ³	
19	沌口片区六村综合改造项目	武汉市蔡甸区东荆河路	中建三局集团有限公司	PC 结构	PC 预制夹心保温外墙板、PC 预制阳台、PC 预制楼梯、PC 预制叠合楼板、PC 预制空调板、PC 预制隔板、PC 预制 PCF 板、PC 预制飘窗	75.37 万 m ²	55%/国标	89178m ³ / 109900m ³		

20	武汉市	纱帽八村集并项目	武汉市汉南区纱帽街	中建三局集团有限公司	PC 结构	PC 预制夹心保温外墙板、PC 预制阳台、PC 预制楼梯、PC 预制叠合楼板、PC 预制空调板	46.1 万 m ²	55%/国标	49334.92m ³ / 52038m ³	
21		壹品宏泰阅江府	武汉市洪山区白沙洲大道与白沙四路交汇处	中建三局集团有限公司	PC 结构	预制外墙板；预制飘窗；预制楼梯。	52.47 万 m ²	52%/国标	1582m ³ / 8000m ³	
22		新希望项目	武汉市江夏区高新区高新五路与光谷五路交汇处	中建三局三公司	PC 结构	预制墙（飘窗）、叠合板、预制楼梯	14. 万 m ²	50%/国标	553m ³ / 13100m ³	
23		蔡甸经济开发区 蔡甸街产城融合示范新区 一期 8#楼	武汉市蔡甸经济开发区 蔡甸街	中建科工集团有限公司 华中大区	钢结构	钢框架-支撑结构体系作为主体，楼板采用底模可拆卸式钢筋桁架楼承板，墙体采用 ALC 条板与砌体墙，外围护采用保温装饰一体板	2.26 万 m ²	86%/国标	4000t/ 4000t	装配式装修
24		美好长江首玺项目（建和城中村改造 K1K2 项目）	武汉市洪山区青菱乡建和村丽水路	美好建筑装配科技有限公司	PC 结构	PC 预制叠合墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板、PC 预制空调板、轻质条板	22.4 万 m ²	50%/国标	9632.78m ³	
25		中粮孔雀城·问津项目	武汉市新洲区邾城街余姚村	美好建筑装配科技有限公司	PC 结构	PC 预制叠合墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板、PC 预制空调板	3.2 万 m ²	50%/国标	1575.21m ³	
26		美好未来新城 PPP 项目（一期）还建项目	洪湖市新滩镇内荆河大道与横二路交汇处	美好建筑装配科技有限公司	PC 结构	PC 预制叠合楼板	19 万 m ²	30%/国标	13085.88m ³	
27		九坤五环璟城项目	武汉市东西湖区长青街三秀路以西、联盟路以北	武汉探睿建设工程有限公司	PC 结构	PC 预制叠合墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板、PC 预制空调板	4.4 万 m ²	51%/国标	2606.06m ³	

28	武汉市	首开光明国风上观项目	武汉市东西湖区三店北路以北、径吴路以西	北京城建北方集团有限公司	PC 结构	PC 预制叠合墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板、PC 预制空调板	3.8 万m ²	52%/国标	590.54m ³	
29		保利星河九州项目	汉阳区琴台大道与知音侧路交接处	富力建设集团有限公司	PC 结构	PC 预制叠合墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板、PC 预制空调板	1.6 万m ²	51%/国标	850.20m ³	
30		正商书香华府项目	蔡甸区	河南正商置业有限公司	PC 结构	PC 预制叠合楼板		50%/国标	4900m ³ / 7000m ³	
31		一冶中法生态城项目	蔡甸区	中国一冶集团湖北公司	PC 结构	PC 预制实心外墙板、PC 预制内墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板、PC 预制空调板、PC 预制阳台板		50%/国标	960m ³ / 3500m ³	
32		中建一品宏泰阅江府项目	白沙洲大道	武汉宏泰宏利中建壹品置业有限公司	PC 结构	PC 预制实心外墙板、PC 预制剪力墙板、PC 预制楼梯板、PC 预制飘窗		50%/国标	900m ³ / 4700m ³	
33		中海城项目	东湖新技术开发区	武汉中海海耀房地产有限公司	PC 结构	PC 预制内墙板、PC 预制剪力墙板		50%/国标	660m ³ / 3500m ³	
34		新希望锦粼九里项目	东湖高新区高新五路与光谷五路交叉口	武汉锦官置业有限公司	PC 结构	PC 预制实心外墙板、PC 预制内墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制飘窗		50%/国标	70m ³ / 7600m ³	
35		武汉恒大云水山 E3 地块主体及配套建设工程二标段	武汉市汉南区纱帽正街 028 县道南侧	中铁建设集团有限公司	PC 结构	预制外墙板、预制内墙板、预制叠合楼板、预制楼梯	44 万m ²	50%/国标	2665.4m ³ / 5223m ³	
36		奥山郡项目 1# 楼	武汉市蔡甸区麦山街常富大街与黄星大道交汇处	山河建设集团有限公司	PC 结构	预制外墙板、预制凸窗板、预制内墙板、预制叠合楼板、预制楼梯	17.11 万m ²	55%/国标	147m ³ / 3950m ³	采用干式工法楼地面

37	武汉市	中国一冶集团有限公司蔡甸黄陵片区项目	武汉市蔡甸区中法生态城黄陵	中国一冶集团有限公司	PC 结构	叠合楼板、预制空调板、预制阳台板、预制实心剪力墙、预制实心构造墙、预制飘窗、预制楼梯	36.75 万m ²	50%/国标	8272.41m ³ / 16060m ³	
38		武汉市湖北交投产城华园项目	武汉市东湖高新区光谷八路以西	山河建设集团有限公司	PC 结构	预制剪力墙、预制叠合楼板、预制楼梯	19.52 万m ²	50%/国标	1154m ³ / 10730m ³	
39		五里界中学整体迁建项目	武汉市江夏区五里界	中铁大桥局七公司	PC 结构	预制柱、预制梁、预旧叠合楼板、预制楼梯	1.2 万m ²	50%/国标	1186.38m ³ / 1186.38m ³	
40		武汉市光谷正荣府项目	武汉市东湖高新区光谷四路与高新四路交汇处	中国核工业第二二建设有限公司	PC 结构	预制外墙板、预制叠合楼板、预制楼梯、预制设备平台板	13.61 万m ²	50%/国标	2543.441m ³ / 5989m ³	
41		中法武汉生态示范城棚改项目-新天片区 EPC 项目	武汉市蔡甸区中法生态城新天片区	中建三局二公司	PC 结构	叠合楼板、预制空调板、预制阳台板、预制实心剪力墙、预制实心构造墙、预制飘窗、预制楼梯	79.9 万m ²	50%/国标	0m ³ / 3796.62m ³	
42		武汉时代新城 E2 地块项目	武汉市汉南区纱帽正街 028 县道南侧	山河建设集团有限公司	PC 结构	预制外墙板、预制内墙板、预制叠合楼板、预制楼梯	13.87 万m ²	50%/国标	36.91m ³ / 17000m ³	
43		华润二十四城项目	武汉市东西湖区张柏路与金北一路交叉路口西 300 米路北	五矿二十三冶集团有限公司	PC 结构	预制外墙板、预制内墙板、预制外围护墙、预制飘窗、预制叠合楼板、预制楼梯	2.46 万m ²	50%/国标	355.811m ³ / 2920m ³	
44		知音城还建社区（二期）工程项目	武汉市蔡甸区新天大道新农	中建三局二公司	PC 结构	叠合楼板、预制空调板、预制阳台板、预制实心剪力墙、预制实心构造墙、预制飘窗、预制楼梯	18 万m ²	50%/国标	0m ³ / 16389m ³	
45		新港临江汇工程施工二标段	武汉市汉阳区	武汉博宏建设有限公司	PC 结构	预制剪力墙、预制叠合板、预制楼梯	5.44 万m ²	50%/国标	0m ³ / 4395.7m ³	
46	中建中法之星项目 D5D6 地块	武汉市蔡甸区新天大道与知音湖大道交汇	中建三局集团有限公司	PC 结构	预制叠合板、预制空调板、预制楼梯、预制外墙、预制飘窗、预制阳台	5 万m ²	50%/国标	0	备货中	

47		中法武汉生态示范城棚改项目-新天片区EPC项目	武汉市蔡甸区新天村	中建三局集团有限公司	PC结构	预制空调板、预制飘窗、预制楼梯、预制阳台	80万m ²	30-50%/国标	40m ³	供应中
48		汉津阳光城	武汉市蔡甸区常欢大道	中建三局集团有限公司	PC结构	预制叠合板、预制空调板、预制阳台板、预制楼梯、预制非承重外墙	2万m ²	50%/国标	0	备货中
49		华中科创产业园一期施工总承包工程	武汉市洪山区徐东大街	中建三局集团有限公司	PC结构	预制叠合板、预制楼梯	2万m ²	50%/国标	0	备货中
1	襄阳市	蓝、白领公寓	襄阳市东津新区	中建三局	钢结构	钢管束、钢梁箱型柱	7.31万m ²	55%/国标	5100t/ 5767t	
2		汇文中学宿舍楼	襄阳市襄州区	民发现代建设工程集团有限公司一分公司	钢结构	钢梁 钢柱	0.34万m ²	55%/国标	260t/ 260t	
3		襄阳市普陀小学教学楼项目	襄阳市樊城区牛首镇	宝业湖北建工集团有限公司	PC结构	PC预制叠合楼板	1.15万m ²	20%/国标	505m ³ / 505m ³	
4		东津新镇项目NH11地块	襄阳市襄州区东津镇梁营	中国化学工程第六建设有限公司	PC结构	PC预制柱	0.74万m ²		59.38m ³ / 59.38m ³	
5		襄阳市第48中学建设项目	襄阳市樊城区绿地小区北侧	浙江宝业建设集团有限公司	PC结构	PC预制柱、PC预制叠合楼板、PC预制S实心外墙、PC预制外挑板	1.9万m ²	51.7%/国标	800m ³ / 1075.75m ³	
6		美亚达双创大厦	襄阳市谷城县北辰大道曾家营社区	湖北美亚达集团有限公司/湖北北	钢结构	钢结构箱型柱、H形钢梁、金属面新型墙体节能保温装饰一体板	3.76万m ²	55%/国标	10575m ² / 37588m ²	钢结构装配式建筑、装配

				河建筑工程 有限责任公 司						化装修
1	荆 州 市	荆州市公共卫 生中心	关沮镇一组(沙市区田 湖路、太白湖路交叉 口)	中铁广州局	钢结构混 凝土结构 混合	预制钢柱、钢梁、钢桁架楼层板	5.26 万 m ²	61%/国标	52576.52m ² / 52576.52m ²	
2		楚天都市信园 一期	荆州区五台路1号	江苏省华建 建设股份有 限公司	PC 结构	楼梯、叠合楼板、叠合阳台板、叠合 空调板	3.59 万m ²	/	421m ³ / 1327.53m ³	
3		碧桂园央玺	荆州区荆北村复兴大 道南侧	湖北利达建 设工程集团 有限公司	PC 结构	楼梯、叠合楼板、叠合阳台板、叠合 空调板、ALC 隔墙板	5.69 万m ²	51.5%/国标	105m ³ / 3031.75m ³	工程总承 包、设计 BIM 铝模
4		牧原集团猪舍 钢结构工程	公安县埠河镇	荆州市龙德 集成房屋股 份有限公司	轻钢结构	预制钢柱、钢梁	1.37 万m ²	56%/国标	10976 m ² / 13720 m ²	
5		轻钢结构农民 自建房	公安县农村	武汉筑安达 建筑劳务有 限公司	轻钢结构	预制钢柱、钢梁	0.22 万m ²	56%/国标	1980 m ² / 2200 m ²	
6		荆州华禹金属 材料科技有 限公司	荆州区陈家湖路西侧	湖北景灿建 设工程有限 公司	轻钢结构	预制钢柱、钢梁	1.77 万m ²	56%/国标	17687 m ² / 17687 m ²	
7		松滋建豪资源 再生有限责任 公司厂区项目	松滋临港工业园	湖北翘楚市 政建设有限 责任公司	轻钢结构	预制钢柱、钢梁	1.46 万m ²	56%/国标	11664 m ² / 14580 m ²	
1	宜 昌 市	长阳润城装配 式办公楼、PC 宿舍楼综合体 项目	长阳丹水新区创业园	湖北沛函建 设有限公司	PC 结构、 钢结构	预制钢柱、预制钢梁、混凝土叠合板、 楼梯、围护墙等	12.03 万m ²	60%/国标	11000m ³	装配化装 修

2		花香水岸康体 养生旅游服务 项目	长阳津洋口大房坪	湖北沛函建 设有限公司	PC 结构、 木结构	混凝土叠合板、楼梯、木制构件	12.1 万m ²	60%/宜昌市装配 式建筑装配率计 算细则（试行）	12000m ³	装配化装 修
3		万科理想城 16#、17#、J-1 幼儿园	夷陵区东城试验区东 方大道与东城大道交 汇处	浙江中天建 设有限公司 /湖北广盛 建科公司	PC 结构	叠合板、楼梯、内隔墙、预制柱	3.02 万m ²	50%/宜昌市装配 式建筑装配率计 算细则（试行）	3000m ³	
4		紫云地方铁路 营运调度中心 项目	伍家岗区城东大道与 东路交汇处	上海建工二 建集团	钢管混凝 土框架- 钢筋混凝 土核心筒 结构		3.98 万m ²	50%/国标	2800t	
5		宜昌市各类工 业建筑	/	/	钢结构	预制钢构件	76.4 万m ²	100%/国标		
1	十 堰 市	滨江尚都 保障性住房	十堰市郧阳经济开发 区长岭大道 57 号郧阳 人才公寓南侧	湖北华林建 设工程集团 有限公司	钢结构	预制钢柱、钢梁、钢管束剪力墙、钢 筋桁架楼承板	8.77 万m ²	66%/ 国标	7000t/ 8000t	装配化装 修、内隔 墙采用聚 苯颗粒复 合实心墙 板
2		十堰市经济技 术开发区疾控 中心	十堰市白浪街办白浪 村	烟台万华节 能工程科技 有限公司	混合结构	轻质隔墙板	0.1 万m ²	30%/ 国标	1000m ³	
1		云湖社区	孝感市黄香路东侧（中 都巴黎城东北角、孝感 市人力资源和社会保 障局东南角）（经纬度：	湖北全洲扬 子江建设工 程有限公司	PC 结构	PC 叠合楼板、PC 预制楼梯	66.55 万m ²	25%/国标	4578.44m ³ / 4578.44m ³	

	孝感市		113.96998, 30.917812)							
2		33055 项目	孝感市朱湖农场汉宜路 20 号朱湖大酒店西侧 (紧邻朱湖大酒店) (经纬度: 113.953362, 30.792248)	中建科技	PC 结构	PC 预制叠合楼板	2 万 m ²	25%/国标	1450m ³ / 2680m ³	
3		天顺仓储中心 3-7#厂房	汉川市经济开发区 106 省道附近 (汉川华严合创工业园与川汉大道夹角处) (经纬度: 113.890334, 30.685551)	湖北志翔建设有限公司	钢结构	预制钢柱、钢梁	4.22 万 m ²	60%/国标	1763t / 1763t	
4		杨店电力项目	孝感市孝南区杨店镇凤翔苑对面 (经纬度: 114.117242, 31.038045)	孝感市光源电力集团有限责任公司电力工程安装分公司	PC 结构	装配式围墙	0.05 万 m ²	100%/国标	38.08m ³ / 38.08m ³	
5		孝昌县凤新还建区	孝昌县新汽车站以北 (经纬度: 114.02574, 31.254553)	黑龙江宇辉建筑有限责任公司	PC 结构	PC 预制夹心外墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板、PC 预制阳台板、PC 预制柱、轻质条板等	11.41 万 m ²	50%/国标	16905.61m ³ / 32771m ³	项目装配化装修
6		孝昌县张家湾棚户区改造项目	孝昌县建设北路华师双语幼儿园旁 (经纬度: 113.993626, 31.270511)	黑龙江宇辉建筑有限责任公司	PC 结构	PC 预制外墙板、PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板、PC 预制空调板、PC 预制阳台板、PC 预制梁柱、轻质条板等	10.2 万 m ²	50%/国标	6761.1m ³ / 25659m ³	项目装配化装修

1	荆门市	荆翰苑（慧园）	荆门市漳河大道以北 顺泉路以南、天池路以 西、上马墩路以东	荆门俊丰绿 建科技集团 股份有限公 司	钢结构	预制钢楼梯板，预制钢柱、预制钢梁	0.55 万m ²	63.8%/国标	128.9t	6-8 号楼
2		荆翰苑（智园）	荆门市漳河大道以北、 顺泉路以南、上马墩路 以西、天鹅路以东	荆门俊丰绿 建科技集团 股份有限公 司	钢结构	ACL 条板，预制钢柱、预制钢梁、预制 钢楼梯板	0.45 万m ²	63.8%/国标	无	6-7 号楼
3		北京垌花园小 区（二期）项目	湖北省荆门市掇刀区 荆门市掇刀区207国道 与兴化二路交叉口	中建三局集 团有限公司	PC 结构	PC 预制实心外墙板、PC 预制阳台、PC 预制楼梯、PC 预制隔板	11.1 万m ²	47%/ 武汉市计算细则	8900m ³ / 8900m ³	
4		荆门恒大云湖 上苑首二期 13# -18#楼	湖北省荆门市东宝区	江苏省华建 建设股份有 限公司	PC 结构	P C 预制叠合楼板、P C 预制楼梯、 P C 预制外墙、P C 预制剪力墙	8.02 万m ²	50.3%/国标	325 m ² / 11700 m ²	
5		荆门市花博园	荆门市团林镇	湖北萨莱玛 木结构工程 有限公司	木结构	木结构墙体	364.85 m ²		80%	
6		荆门政府公厕 项目	荆门市圣境山	湖北萨莱玛 木结构工程 有限公司	木结构	木结构墙体	80 m ²		80%	
1	鄂州市	湖北三和新构 件新建宿舍楼 工程	鄂州市华容三江港区 （三和管桩厂内）	湖北三和管 桩有限公司	PC 结构	预制柱、预制梁、预制叠合板、预制 墙、预制楼梯、预制空调板、预制空 腔板	0.27 万m ²	58%/ 武汉市计算细则	28m ³	供应中

1	黄冈市	麻城市创融大厦	麻城市金桥大道190号	湖北麻一建设有限公司	钢结构	预制钢梁、预制钢柱、轻质条板、铝扣板、玻璃外墙（幕墙）	3.92 万m ²	67%/国标	钢构件 3000t 钢筋桁架焊接楼承板 32700 m ²	已完工
2		麻城市金丰国际生态城 10#、11#楼生态园	麻城市沪蓉大道与紫薇路交叉口	湖北麻一建设有限公司	钢结构	预制钢梁、预制钢柱、预制钢板墙	28.39 万m ²	77%/国标	钢构件 3000t 钢筋桁架焊接楼承板 29470 m ²	已完工
3		天盛·学府城	麻城市进士路与沪蓉大道交叉口	湖北麻一建设有限公司	PC 结构	PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板	2.43 万m ²	51%/国标		正在进行基础施工，暂未供货
4		紫台项目一期	麻城市朝圣路桃园还建小区西侧约 50 米	湖北麻一建设有限公司	PC 结构	PC 预制叠合楼板、PC 预制楼梯板	2.85 万m ²	51%/国标	叠合楼板 1528.3m ³ 楼梯总方量 66.25m ³	已完工
1	咸宁市	人民医院应急感染病区病房	咸宁市通山县人民医院	通山县市政工程（基础）、通山县建筑公司（主体）	钢结构	成品箱式板房	0.89 万m ²	80%/国标	488 只箱体 / 488 只箱体	装配化装修

2		各类工业化建筑	/	/	钢结构	预制钢柱、预制钢梁	13.24万m ²	80%/国标	4950t/ 7850t	装配化装修
1	仙桃市	武汉绿野名人居二期	武汉经济技术开发区军山街长山特1号	华新顿现代钢结构制造有限公司	钢结构	冷弯薄壁型轻钢龙骨 (C型、U型、压型钢板)	1.46万m ²	79%/国标	657t/ 657t	部品现场拼装集成
2		通山森林小镇	湖北省通山县大路乡石壁下村	华新顿现代钢结构制造有限公司	钢结构	冷弯薄壁型轻钢龙骨 (C型、U型、压型钢板)	0.19万m ²	79%/国标	89.2t/ 101.26t	部品现场拼装集成
3		磨山防火驿站	湖北省武汉市磨山风景区	华新顿现代钢结构制造有限公司	钢结构	冷弯薄壁型轻钢龙骨 (C型、U型、压型钢板)	0.01万m ²	100%/国标	6.6t/ 6.6t	模块化产品
1	潜江市	中南春溪集	潜江市保驾路与东荆大道交汇处	中天建设集团	PC结构	PC预制叠合楼板、PC预制楼梯板	3万m ²	15%/国标	700m ³ / 1850m ³	
2		三江名苑公租房三期	潜江市周潭路与曹禺路交汇处	天恩建设集团有限公司	PC结构	PC预制叠合楼板、PC预制楼梯板、PC预制剪力墙	3.9万m ²	52%/国标	0/ 1900m ³	基础开挖
3		水稳站项目	周矶办事处清远路特8号	天恩建设集团有限公司	门式钢架，钢结构厂房	预制钢柱、预制钢梁等	0.7万m ²	86%/国标	500t/ 500t	装配化建筑
4		三峡帮扶项目	潜江市杨市办事处总口工业园	湖北楚义市政工程有限公司	门式钢架，钢结构厂房	预制钢柱、预制钢梁等	0.4万m ²	80%/国标	210t/ 210t	装配化建筑
1	天门市	年产20万方装配式建筑构建项目	天门市天门工业园二路	仙桃市第六建筑工程有限公司	钢结构	预制钢柱 预制钢梁	1.1万m ²	50%/国标		